



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการฝักิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ ๑๓ ถนนสาย ๔๐๐๗ บ้านค้อ ,นาคูน ถึงที่นาแม่ทอง ลอดคอง	๔๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ ๙ ถนนเข้าประปาบ้านค้อ เส้นเข้าบ้านโนนอุดม	๔๙๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๗ (ช่วงที่นางงบุญนำ มูลแก่น)	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านโคกสำราญ ไปบ้านฮ้อยน้อย (ช่วงที่ นายสัญญา โยเหลา ถึงที่นายหนูแดง ทุ่งเทพ)	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชโย หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายมนตรี ถึงถนนสายภูดิน	๑๕๖,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบมเหนือ หมู่ที่ ๑๖ จากที่นายสุสันต์ นาหนองขาม ถึงที่นา นายสำรี วันสาสิบ	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางงลำดวน รักปัญญาสิทธิกุล ถึงที่นา นายวิฑูรย์ จินดาโรจน์	๑๔๗,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๕ จากนายคุณ ไมตรีแพน ถึงบ้านนางพุด เรียง ไทรสงค์	๓๑๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายบุญศรี วรรณโคตร ถึงบ้านนายมนัส ธูระท่า	๑๐๑,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก - บ้านสว่าง	๔๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๑ จากคอนกรีตเดิมไปบ้านช่องแมว	๑๙๒,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการฝักรกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๑๘ จากที่นายนายวุฒิ วงสาหลง ไปทางลำห้วย	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายคำจันทร์ รัตนประเสริฐ ถึงนางางทองสุด บุญเยี่ยม	๙๖,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูแค้น หมู่ที่ ๘ จากที่นางอมร นามทัฬห ถึงนางทองทิพย์ ไหวทำ	๑๙๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบม หมู่ที่ ๓ จากแยกที่นายนายเฉลิม สุนน้ำเที่ยง ถึงนางางสุภักดิ์ แก้วกันยา	๙๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ ๔ จากนายนายสายฝน โสสา ถึงนางางดวงจันทร์ โทแก้ว	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๗	ก่อสร้างถนนบุกเบิก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๙ จากนายนายอุดร พารา ไปถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบม	๑๙๑,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๘	ก่อสร้างถนนบุกเบิก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๔ จากหนองสาธารณะ ถึง ที่นายนายทองสุข	๑๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๙	ก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ จากที่ นา ร.ต.อ.มบุญ วันสา ถึงที่นางสุด บุญตะนัย	๑๙๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (กลางถนน) บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๓ จากถนน ๔๐๐๗ บ้านค้อ,นาคูน ถึงบ้านนายสงวน โพธิ์ศรี	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒๐ จากถนน ๔๐๐๗ บ้านค้อ,นาคูน ถึง นางบุญเพ็ง วงพรมมา	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๒	ขยายท่อเมนประปา บ้านค้อ หมู่ ๙ จาก ถนนสายวาปี-บรบือ ถึงนายนายสมาน วันสา	๔๘,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๓	ขยายท่อเมนประปาบ้านโคกสำราญ หมู่ ๑๗ จากบ้านนายทวีศรี บุญแปลง ถึงที่นายล้อม ปัดทุม	๕๒,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๔	ถนนบุกเบิกบ้านของแมว หมู่ที่ ๒ ตรงข้ามหน้าโรงเรียนบ้านของแมว นายนายอุดม โพธิ์ชัยศรี ถึงถนนสายบ้านไชโย-ภูดิน	๑๙๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการฝักรกรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖ จากที่นางบัวพัน นามคำมี ถึงที่นายไซ สุวรรณพรม	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๖	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖ จากที่นายนายสายันต์ จำปาลาด ถึงที่นายอำนาจ งามพรม	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๗	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสายบ้านหนองจิก - ซองแมว (ถนนสายวาปีเก่า)	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๒๙๔,๐๐๐	
๒๘	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านค้อ หมู่ที่ ถนนสายบ้านค้อ - หนองบ่อ	๓๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒๙	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโคกลี หมู่ที่ ๑๐ จากโรงน้ำแข็งสุพรรณ ไปทางที่ นายสวัสดิ์ โคตรประทุม	๑๙๓,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๑๙๒,๐๐๐	
๓๐	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๓ จากที่นายนายเฉลิม สุนน้ำเที่ยง ถึงที่นางนางคำไพ ประทุม	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓๑	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๔ หนองสาธารณะ ฝั่งทิศ ตะวันออก	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓๒	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากที่นายนายประเสริฐ จันทร์ต่อ ถึงที่นายนายวิไล คำโฮง	๕๒,๗๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓๓	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๕ จากที่สวนนางประดิษฐ์ แสน คำภา ถึงบ้านนางสาวอมรรรัตน์ ภูแปง	๖๘,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓๔	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๑ จากแยกบ้านนายภัทรพล เชียงแสน ถึงที่นายนายสมควร ปัดทุม	๔๙๗,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓๔	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ จากทางลาดยางที่นางทิน รัมย์เย็น ถึงที่นางมุกดา เนตรพล	๓๔,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓๖	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หินคลุก บ้านค้อ หมู่ ๙ จากถนนสาย มค ๒๐๖๓ ถึง ถนนสายบ้านเหล่าโพธิ์,โพธิ์ทอง	๗๑,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเกษตรกรของดีตำบลหนองจิก	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	/			๔๖๗,๐๘๐	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๘๔,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๔๒,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๑,๕๗๒,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๘๐,๘๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๘,๐๖๑,๑๐๐	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดรถรับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส	๓๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๑๖๒,๔๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้วยการเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองจิก	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองจิก	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ควรได้รับการสงเคราะห์) ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก	๔๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๒- ๑๗ เม.ย. ๖๗	/			๐	เบิกจ่ายงบประมาณ หมวดอื่นให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
๒	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๖ - ๓ ม.ค. ๖๗	/			๑๔,๑๐๕	
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ชุมชนและสถานศึกษา	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสว่างมีลักษณะอาหารพืชผักปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๑๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๑๖๐,๐๐๐	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๗๓,๖๑๐	
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (๒๐ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์กีฬา ๒๐ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒	โครงการฝึกซ้อมและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ	๓๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖	/			๒๖๖,๙๙๕	
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองจิก	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖	/			๒๙๖,๐๙๔	

๔. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๓,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	/			๘๒,๙๐๐.๐๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สพด. ตำบลหนองจิก	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ สพด. (รายหัว)	๒๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๑๘๙,๑๐๘	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ สพด.(เรียนฟรี)	๑๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๙๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๔๑๖,๑๔๒	
๗	สนับสนุนโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ของเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองจิก	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๘	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑,๕๑๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๗๑๖,๐๑๑.๔๐	
๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๓,๓๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๑,๓๖๕,๙๖๐	
๑๐	ต่อเติมห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม	๑๗๐,๙๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๑	ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม	๒๐,๖๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๑๒	ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา	๑๙,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งขบวนแห่และกระทงเข้าร่วมประกวดงานลอยกระทงเทศบาลตำบลบรบือ	๓๕,๐๐๐	๒๖ พ.ย.๖๖	/			๓๔,๙๗๕	
๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗			/	๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ	๓๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๖๖	/			๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม	๘๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗			/	๐	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	๗๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	/			๓๘,๒๕๐	

๕. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวนน้ำใส	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	โอนลด ๔๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานสำคัญของชาติและราชพิธี/รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๒	ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๔,๐๐๐	
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ของอำเภอบรบือโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ของอำเภอบรบือ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗	/			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗			/	๐	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ประชาชนตำบลหนองจิก	๒๗๕,๗๐๐	ตุลาคม ๖๖ ๖๖- กันยายน ๖๗		/		๐	

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
				ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดนิทรรศการ อบต.หนองจิก	๗๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๖๗	/			๘๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐